
NY FORBINDELSE RØNDE NORD

0 - IDEFASE

Ideer og forslag til et bedre vejforløb undersøges internt, og der orienteres til det politiske niveau, at arbejdet er igangsat, og er en forudsætning for at også arbejdet med planlægningen kan opstartes..

1 - FORUNDERSØGELSE

Forslag og ideer kvalificeres internt for både det nye vejforløb, og det ændrede planområde. Der anmodes herefter om bevilling til at udarbejde konkrete forslag til ny vej - og nye planforhold.



NTM tager beslutning
EP orienteres
Byråd søges om bevilling til skitseprojekt og evt. miljøvurdering



NTM & EP orienteres om processen for arbejdet

2 - SKITSEPROJEKT

Fase 2 indledes med en offentlig fordebat for området. Herefter pågår arbejdet med at udarbejde forslag til den nye vej, helhedsplan og KP-rammen for senere lokalplan, på baggrund af de modtagne bidrag, samt vejens forventede udformning og muligheder. De endelige forslag sendes i offentlig høring forud for den politiske vedtagelse.

Private parter og distriktsråd orienteres direkte om igangsættelsen



Fase 2 indledes med offentlig debat






De endelige forslag sendes i offentlig høring bilagt eventuel miljøvurdering.

Byrådet vedtager de nye planforhold der muliggør byudviklingen indenfor området. Byrådet søges projekteringsbevilling når vejanlægget ønskes realiseret, på baggrund af opdateret anlægsoverslag.



Der vil være en løbende dialog med direkte berøre lodsejere i denne fase, samt et borgermøde hvor hele projektet presenters.



3 - DETAILPROJEKTERING

Ved igangsætning af detailprojekteringen, er der samtidigt også bemyndigelse til at påbegynde forhandlinger med lodsejere, og der sker således en løbende dialog om både projekttilpasninger, afværgeforanstaltninger og erstatninger. Når det endelige projekt er tilstrækkelig afklaret, gennemføres åstedsforretningen, således der kan indstilles anlægsbevilling og ekspropriationsbeslutning med præcise økonomiske forudsætninger til Byrådet.



4 - UDBUD

Vejanlægget udbydes sideløbende med forberedende arbejder (ledningsejere museum mv)

Offentlig orientering om udførelse, tidsplan og gener.



Byrådet godkender projektet, anlægsøkonomi og ekspropriationer, og bevilliger midler til at gennemføre projektet.

5 - UDFØRELSE

Der afholdes offentlig møde vedr. udførelse og gener hvorefter vejanlægget udføres.

6 - AFLEVERING

7 - IBRUGTAGNING